

1, 2, 3, 6

Oficio Número: TMJ/189/2019

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 15 de Julio de 2019.



JOCOTITLÁN  
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020

BICENTENARIO

JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70

jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
DIRECCION DE INVERSION  
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el reporte del SIAVAMEN de los programas del ramo 33 en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **JUNIO** de **2019**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ  
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

c.c.p. archivo

MTGM/ldns





MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE JUNIO DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,297,315.51 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obrav/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances								
							Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.					
							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real													
25720/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	4,848,432.00	0.00	4,848,432.00	1.00	4	MUNICIPIO	60,000	52	51.03
25722/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	16,304,585.00	0.00	16,304,585.00	5,170,463.23	0.00	5,170,463.23	88.00	4	MUNICIPIO	60,000	32	31.71
25746/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	1,564,166.91	0.00	1,564,166.91	1.00	4	MUNICIPIO	60,000	41	41.48
25753/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	3,745,000.00	0.00	3,745,000.00	2,105,808.19	0.00	2,105,808.19	28.00	4	MUNICIPIO	60,000	56	56.23
25762/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	52,026.48	0.00	52,026.48	90.00	4	MUNICIPIO	60,000	17	17.34
25766/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	238,666.83	0.00	238,666.83	1.00	4	MUNICIPIO	60,000	91	82.27
25770/0007	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	496,530.63	0.00	496,530.63	12.00	4	MUNICIPIO	60,000	81	82.76
25771/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADELDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA PROVEEDORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	5,677,730.00	0.00	5,677,730.00	2,884,143.77	0.00	2,884,143.77	1.00	4	MUNICIPIO	60,000	51	50.79
26130/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	1,140,429.00	0.00	1,140,429.00	12.00	4	MUNICIPIO	60,000	24	24.26
26132/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	111,114.50	0.00	111,114.50	35.00	4	MUNICIPIO	60,000	68	75.10
27828/0011	03 ASH	EL ELECTRICACION	C REHABILITACION	033 ELECTRICIDAD RURAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	600,787.13	0.00	600,787.13	1.00	4	MUNICIPIO	60,000	92	92.30
27830/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	599,999.99	0.00	599,999.99	1.00	4	MUNICIPIO	60,000	92	92.30

**EDOMEX**  
SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
16 JUL 2019  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE JUNIO DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,297,315.51 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Inciso	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.
289627	09	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121	SEGURO DE POLICIAS / TOTAL	ADMINISTRACION	2019-06-03	2019-12-31	140,000.00	140,000.00	0.00	138,460.00	138,460.00	0.00	88.00	88	88	99	98.90	
0013	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA		MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 MUNICIPIOS					
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13									46,827,315.00	46,827,315.00	0.00	19,951,028.66	19,951,028.66	0.00					735	

Complementarios: 0

Directa: 0

IVAN DE JESÚS ESQUER  
CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021

DRA. EN A. MARÍA TERESA  
GARBUNO MANJARREZ  
TESORERO MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021

ING. EDITH CAMACHO  
VILCHIS  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA  
GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL






GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2019 - AL 30 DE JUNIO DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis
28871/0001121078	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA - JOCOTITLAN (CRISTO REY) / PROVIDENCIA, LA	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-08	2019-08-08	2019-08-08	1,360,000.00	407,650.54	0.00	407,650.54	0.00	01 METRO LINEAL	285.33	3	POBLADO	110	30	29.97
28891/0002121088	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO / TIACAQUE	CONTRATO	2019-07-03	2019-08-15	2019-08-15	2019-08-15	837,113.39	284,369.86	0.00	284,369.86	0.00	02 METRO CUADRO	78.65	5	ALUMNO	80	33	33.97
28892/0003121137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2019-05-29	2019-08-20	2019-08-20	2019-08-20	843,814.00	243,664.96	0.00	243,664.96	0.00	03 METRO CUBICO	340.00	3	POBLADO	650	29	28.88
28893/0004121158	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	HABILITACION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 1 ERA ETAPA / MAYORO	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-08	2019-08-08	2019-08-08	884,118.00	664,180.46	0.00	664,180.46	0.00	01 METRO LINEAL	150.00	5	ALUMNO	360	75	75.12
28894/0005121159	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	182 ELECTRICACION CONVENCIONAL AL ENERGIA EDILICA, AERO GENERADORE S, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAIC A, SOLAR TERMICA, ETC)	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO BOYECHA	CONTRATO	2019-06-21	2019-08-19	2019-08-19	2019-08-19	686,467.96	205,925.51	0.00	205,925.51	0.00	17 PIEZA	1.00	3	POBLADO	2,000	30	30.00
28895/0006121160	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRATO	2019-06-06	2019-07-20	2019-07-20	2019-07-20	350,000.00	103,475.43	0.00	103,475.43	0.00	02 METRO CUADRO	142.04	5	ALUMNO	180	30	29.56
28896/0007132356	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / COL SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-05	2019-07-05	2019-07-05	300,000.00	89,975.30	0.00	89,975.30	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00	3	POBLADO	240	30	29.99
28897/0008132359	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / LOS REYES	CONTRATO	2019-05-29	2019-08-20	2019-08-20	2019-08-20	700,000.00	209,788.45	0.00	209,788.45	0.00	01 METRO LINEAL	662.70	3	POBLADO	600	30	29.97
28898/0009132361	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE RUBEN ROMERO" / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2019-06-25	2019-08-23	2019-08-23	2019-08-23	550,000.00	164,916.35	0.00	164,916.35	0.00	03 METRO CUBICO	264.00	1	ALUMNO	30	30	29.98
TOTAL							6,511,513.35	6,511,513.35	6,511,513.35	6,511,513.35	2,373,946.86	0.00	2,373,946.86	0.00	317							



**Complementarios: 4**      **Directa: 5**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE JUNIO DE 2019  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obra/Localidad	Datos de la Obra y/o Acción		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	Total	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Personas	U. Personas	Fis.

**IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA**  
CONTRALOR INTERNO INSTITUCIONAL MUNICIPAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

