

1, 2, 3 y 6



"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 14 de Octubre de 2019.

Oficio Número: TMJ/321/2019



**JOCOTITLÁN**  
Ayuntamiento 2019 - 2021

**200**

1820 - 2020

**BICENTENARIO**  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎  
jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

**LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**PRESENTE :**

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el reporte del SIAVAMEN de los programas del ramo 33 en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2019.**

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

c.c.p. archivo

MTGM/dns



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini Real	Fec. Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas
28871/0001121078	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA - JOCOTITLAN (CRISTO REY) / PROVIDENCIA, LA	CONTRATO	2019-06-03	2019-08-08	1,360,000.00	0.00	1,343,858.90	1,343,858.90	0.00	01 METRO LINEAL	285.33	3 POBLADO	1	110	99	98.81
28891/0002121086	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE POZO TELEBACHILLERATO / TIACAQUE	CONTRATO	2019-07-03	2019-08-15	947,899.51	0.00	928,043.72	928,043.72	0.00	02 METRO CUADRO	78.65	5 ALUMNO	1	80	98	97.90
28892/0003121137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 1 ERA ETAPA / MAVORO	CONTRATO	2019-05-29	2019-08-20	843,814.00	0.00	812,216.55	812,216.55	0.00	03 METRO CUBICO	340.00	3 POBLADO	1	650	96	96.26
28893/0004121158	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	HABILITACION DE BORDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 1 ERA ETAPA / MAVORO	CONTRATO	2019-06-01	2019-08-08	884,118.00	0.00	794,395.20	794,395.20	0.00	01 METRO LINEAL	150.00	5 ALUMNO	1	360	90	89.85
28894/0005121159	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	182 ELECTRIFICACION NO CONVENCION AL (ENERGIA EOLICA, AERO GENERADORE S, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAIC A, SOLAR TERMICA, ETC)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO BOYECHA	CONTRATO	2019-06-21	2019-08-19	686,467.96	0.00	686,418.36	686,418.36	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	2,000	100	99.99
28895/0006121160	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	CONTRATO	2019-06-06	2019-07-20	350,000.00	0.00	344,918.11	344,918.11	0.00	02 METRO CUADRO	142.04	5 ALUMNO	1	180	99	98.54
28896/0007132356	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / LOS REYES CRISTO	CONTRATO	2019-06-03	2019-07-05	300,000.00	0.00	299,917.66	299,917.66	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00	3 POBLADO	1	240	100	99.97
28897/0008132359	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / LOS REYES	CONTRATO	2019-05-29	2019-08-20	700,000.00	0.00	632,218.17	632,218.17	0.00	01 METRO LINEAL	662.70	3 POBLADO	1	600	90	90.32
28898/0009132361	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE RUBEN ROMERO" / SANTIAGO YECHÉ	CONTRATO	2019-06-25	2019-08-23	550,000.00	0.00	541,929.81	541,929.81	0.00	03 METRO CUBICO	264.60	5 ALUMNO	1	80	99	98.53
30170/0010132360	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA SANTA MARIA CITEENDEJE - SANTIAGO CASANDEJE / SANTA MARIA CITEENDEJE	CONTRATO	2019-06-12	2019-07-12	399,999.97	0.00	399,171.09	399,171.09	0.00	01 METRO LINEAL	288.00	3 POBLADO	1	23	100	99.79
30174/0011132365	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LLANO GRANDE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2019-06-21	2019-07-31	127,365.00	0.00	118,571.84	118,571.84	0.00	01 METRO LINEAL	307.00	3 POBLADO	1	90	93	93.10



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Datos de la Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejercida		Intereses B.	Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real			Total	R. del Fondo		Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fls.
30175/0012 132367	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL ZAPOTE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	260,000.00	260,000.00	2019-06-24	2019-08-17	257,449.13	0.00	02 METRO CUADRO	930.00	3 POBLADO	1	90	99	96.02
30379/0013 132362	05 EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS / SAN JUAN COAJUILCO FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS / SAN JUAN COAJUILCO	CONTRATO	248,978.00	248,978.00	2019-06-10	2019-07-20	248,978.00	0.00	02 METRO CUADRO	170.63	5 ALUMNO	1	300	100	100.00
30391/0014 132366	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / LA PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	569,013.90	569,013.90	2019-06-17	2019-07-22	569,013.90	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	200	100	100.00
31597/0015 132369	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	198 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	300,000.00	300,000.00	2019-06-10	2019-07-20	229,321.10	0.00	03 METRO CUBICO	40.00	3 POBLADO	1	1,600	76	76.44
31594/0016 151407	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINISTRACION	63,595.00	63,595.00	2019-07-08	2019-08-09	10,100.00	0.00	01 METRO LINEAL	130.00	3 POBLADO	1	35	16	15.88
31600/0017 143715	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2,098,303.50	2,098,303.50	2019-06-17	2019-08-31	1,657,836.94	0.00	01 METRO LINEAL	360.00	3 POBLADO	1	1,200	79	79.01
31605/0018 147147	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA / LOS JAVIERES	CONTRATO	293,547.20	293,547.20	2019-06-19	2019-08-05	88,064.16	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLADO	1	75	30	30.00
31625/0019 151409	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA / BARRIO DEL PROGRESO	CONTRATO	500,000.00	500,000.00	2019-07-16	2019-08-30	461,074.87	0.00	01 METRO LINEAL	912.00	3 POBLADO	1	360	92	92.21
31629/0020 151410	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARTE BAJA AUN COSTADO DE LA UNIDAD DE RIEGO / SIFFARI	CONTRATO	350,000.00	350,000.00	2019-07-22	2019-09-21	103,830.70	0.00	17 PIEZA	4.00	3 POBLADO	1	46	30	29.67
31630/0021 142148	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	4,090,013.72	4,090,013.72	2019-07-20	2019-11-06	1,221,390.42	0.00	02 METRO CUADRO	30.00	3 POBLADO	1	102	30	29.86
31631/0022 143721	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	106,053.00	106,053.00	2019-08-13	2019-09-15	43,200.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,380.00	3 POBLADO	1	41	40.73	
31632/0023 147145	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD / HUEMETLA	ADMINISTRACION	198,000.00	198,000.00	2019-09-02	2019-10-31	66,199.98	0.00	02 METRO CUADRO	754.00	3 POBLADO	1	33	33.43	
31633/0024 143727	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LAS FUENTES / LOS REYES	ADMINISTRACION	295,760.00	295,760.00	2019-08-12	2019-09-30	241,810.04	0.00	01 METRO LINEAL	350.00	3 POBLADO	1	82	81.76	
TOTAL							16,542,918.76	16,542,918.65			12,119,928.65	0.00							1872

Complementarios: 9

Directa: 15



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Injiso	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
					Obra/Localidad	Obra/Localidad		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	R. del Fondo		R. del Fondo	Intereses B.			Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.

*IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ*  
IVAN DE JESÚS ESQUER  
CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

*DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ*  
DRA. EN A. MARIA TERESA  
GARDUÑO MANJARREZ  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

*ING. EDITH CAMACHO VILCHIS*  
ING. EDITH CAMACHO  
VILCHIS  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

*LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA*  
LIC. EDUARDO CARREOLA  
GARCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021





**GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**

**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,297,315.51 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.
25720/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	9,500,000.00	9,500,000.00	7,820,629.49	7,820,629.49	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIO	60,000	83	82.32
25722/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	16,304,585.00	16,304,585.00	7,581,421.87	7,581,421.87	0.00	80 ELEMENTO	88.00	4 MUNICIPIO	60,000	47	46.50
25746/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	3,770,000.00	3,770,000.00	2,225,558.69	2,225,558.69	0.00	63 MAQUINARIA	1.00	4 MUNICIPIO	60,000	59	59.03
25753/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	3,745,000.00	3,745,000.00	2,760,963.57	2,760,963.57	0.00	34 VEHICULO	28.00	4 MUNICIPIO	60,000	74	73.73
25762/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	360,000.00	360,000.00	183,878.94	183,878.94	0.00	50 EQUIPO	90.00	4 MUNICIPIO	60,000	61	61.29
25768/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	350,000.00	350,000.00	298,742.95	298,742.95	0.00	50 EQUIPO	1.00	4 MUNICIPIO	60,000	85	85.33
25770/0007	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	670,000.00	670,000.00	665,413.41	665,413.41	0.00	63 MAQUINARIA	12.00	4 MUNICIPIO	60,000	100	99.29
25771/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA PROVEEDORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	5,606,730.00	5,606,730.00	2,884,143.77	2,884,143.77	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIO	60,000	51	51.41
26130/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	4,700,000.00	4,700,000.00	2,546,322.59	2,546,322.59	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPIO	60,000	54	54.21
26132/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	350,000.00	350,000.00	221,888.75	221,888.75	0.00	34 VEHICULO	35.00	4 MUNICIPIO	60,000	63	63.40
27828/0011	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	C REHABILITACION	033 ELECTRIFICACION RURAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	810,000.00	810,000.00	804,747.61	804,747.61	0.00	17 PIEZA	1.00	4 MUNICIPIO	55,000	93	99.34
27830/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	650,000.00	650,000.00	599,999.99	599,999.99	0.00	50 EQUIPO	1.00	4 MUNICIPIO	55,000	92	92.30



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,297,315.51 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
28962/0013	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO DE POLICIAS MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-06-03	2019-12-31	2019-06-03	2019-12-31	140,000.00	140,000.00	138,460.00	138,460.00	50 EQUIPO	88.00	4 MUNICIPIOS	88	88	99	98.90
30207/0014	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-27	2019-12-31	2019-02-27	2019-12-31	350,000.00	350,000.00	202,401.00	202,401.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	65,000	58	57.93
<b>TOTAL</b>											47,246,315.00	47,246,315.00	28,936,572.63	28,936,572.63	0.00	0.00	1019				

**Complementarios: 0**      **Directa: 0**

**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021

**DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ**  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021

**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2019-2021

**LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**  
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS  
16 OCT 2019  
UNIDAD DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  
**RECIBIDO**