

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 08 de Julio de 2021.

Oficio Número: TMJ/098/2021



JOCOTITLÁN  
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020  
BICENTENARIO  
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70  
jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,  
Jocotitlán, México,  
C.P. 50700.

**MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**PRESENTE :**

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **JUNIO** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

c.p. archivo  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
MTGM/dns  
2019-2021

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ASIGNACIÓN Y PRESUPUESTO  
19 JUL 2021  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
ECDA 11:15



Control		Sector		Programa		Sub-Programa		Incluye		Oréal/Localidad		Mod. Elec.		Fac. In. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Incluye	Oréal/Localidad	Mod. Elec.	Fac. In. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fig.	Fin.					
44516/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERA	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	4,384,000.00	4,384,000.00	0.00	1,169,825.78	1,169,825.78	0.00	81 PAGO	22.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	27	26.67						
44518/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERA	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,645,971.78	2,645,971.78	0.00	81 PAGO	32.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	30	31.13						
44520/0003	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	4,356,321.33	4,356,321.33	0.00	80 ELEMENTO	108.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	23	24.20						
44522/0004	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	432,181.31	432,181.31	0.00	34 VEHICULO	35.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	41	43.22						
44523/0005	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	2,144,744.86	2,144,744.86	0.00	34 VEHICULO	36.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	49	51.05						
44525/0006	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-03-31	900,000.00	900,000.00	0.00	149,872.00	149,872.00	0.00	50 EQUIPO	118.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	16	16.66						
44526/0007	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	193,763.01	193,763.01	0.00	50 EQUIPO	108.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	96	96.88						
44529/0008	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	170,787.20	170,787.20	0.00	34 VEHICULO	36.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	33	34.15						
44530/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	419,187.05	419,187.05	0.00	63 MAQUINARIA	30.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	37	41.92						
44531/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2,699,170.17	2,699,170.17	0.00	1,359,600.17	1,359,600.17	0.00	63 MAQUINARIA	30.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	48	50.31						
44532/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	Q ADEUDO ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	6,152,250.93	6,152,250.93	0.00	6,152,250.93	6,152,250.93	0.00	81 PAGO	4.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	100	100.00						
44533/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERA	283 CONGUA	PAGO DE DEBEROS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	360,173.32	360,173.32	0.00	107,808.00	107,808.00	0.00	81 PAGO	4.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	30	30.79						

19 JUL 2021

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS  
COLONIA #101, COL. TOMAS ALTAMIRANO  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO  
TEL: (01722) 639468



Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Incluye	Ortal/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
										R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Arrob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fs.	Fn.
44534/0013	03 ASH	URBANIZACION	C REHABILITACION	ALUMBRADO PUBLICO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	18 LUMINARIA	500.00	3 POBLADO	35	69,284	100	100.00	
47799/0014	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-08-01	2021-12-31	116,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	50 EQUIPO	10.00	4 MUNICIPIO	1	69,284	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14									49,002,424.25	49,002,424.25	0.00	20,418,143.25	20,418,143.25	0.00								730

Complementarios: 0 Directa: 0

*[Signature]*  
 IVAN DE JESUS ESQUER  
 CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

*[Signature]*  
 MARIA TERESA GARDUÑO  
 MANJAREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ING. EDITH CAMACHO  
 VILCHIS  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 PUBLICAS

*[Signature]*  
 LIC. EDUARDO CARREOLA  
 GARCIA  
 CONTRALDR MUNICIPAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021



19 JUL 2021

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 COLOMÍN #101, COL. LOMAS ALTAS  
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
 TEL. (01722) 658048  
 TEL. (01722) 658049



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,138.00 REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Reporte de Ejercicio Acumulado  
Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE JUNIO DE 2021

REPORT DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incho	Objetividad	Mod. Elec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.
46886/0001/22845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	CONTRAT O	2021-04-01	2021-04-30	429,278.44	429,278.44	423,808.69	423,808.69	0.00	125.00	3 POBLAD O	1	55	99	98.73
46892/0002/28248	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0951X EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRAT O	2021-04-12	2021-05-11	699,872.49	699,872.49	490,287.82	490,287.82	0.00	370.00	5 ALUMNO	1	107	70	70.05
46893/0003/51284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENLISTANO CARRANZA EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRAT O	2021-05-03	2021-06-03	897,959.84	897,959.84	772,248.26	772,248.26	0.00	1,330.00	3 POBLAD O	1	200	86	86.00
46894/0004/54137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRAT O	2021-05-11	2021-06-12	1,300,000.01	1,300,000.01	389,966.83	389,966.83	0.00	1,276.00	3 POBLAD O	1	600	30	30.00
46895/0005/64476	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.1: 190PR09383 EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRAT O	2021-05-03	2021-06-16	498,400.13	498,400.13	149,427.26	149,427.26	0.00	535.50	5 ALUMNO	1	535	30	29.98
47015/0006/56258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRAT O	2021-05-13	2021-06-27	999,804.45	999,804.45	815,005.61	815,005.61	0.00	1,192.50	3 POBLAD O	1	200	82	81.51
47016/0007/67974	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT O	2021-06-07	2021-09-02	1,800,000.00	1,800,000.00	539,835.65	539,835.65	0.00	1.00	3 POBLAD O	1	200	30	29.99
47018/0008/67977	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRAT O	2021-06-06	2021-08-06	909,818.03	909,818.03	708,802.92	708,802.92	0.00	400.00	3 POBLAD O	1	120	78	77.91
47716/0009/28385	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATULTE EN JOCOTTLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTTLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTTLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTTLÁN	CONTRAT O	2021-04-12	2021-05-12	474,641.32	474,641.32	295,212.00	295,212.00	0.00	295.00	3 POBLAD O	1	95	62	62.20

RECIBIDO

19 JUL 2021

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00

REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE JUNIO DE 2021  
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	Sub-programa	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec. RACION	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
										R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprobada	U. Medida Real	U. Medida Real	Cantidad	U. Personas
47729/0010 41565	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHIAFFET EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-04-22	2021-04-30	478,400.00	478,400.00	0.00	456,100.00	456,100.00	0.00	02 METRO C UADRADO	2,200.00	3 POBLADO	1	600	85	95.34
47728/0011 51142	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTTLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-14	83,200.00	83,200.00	0.00	82,705.00	82,705.00	0.00	02 METRO C UADRADO	90.00	3 POBLADO	1	76	99	99.41
47729/0012 51405	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTTLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-06-30	288,450.00	288,450.00	0.00	257,200.51	257,200.51	0.00	02 METRO C UADRADO	840.00	3 POBLADO	1	90	89	89.17
47732/0013 52163	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARA EL PUERTO EN JOCOTTLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	49,840.00	49,840.00	0.00	49,439.90	49,439.90	0.00	04 KILOMETRO	0.26	3 POBLADO	1	29	99	99.20
47733/0014 52194	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTTLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	91,800.00	91,800.00	0.00	91,199.82	91,199.82	0.00	04 KILOMETRO	0.44	3 POBLADO	1	42	99	99.56
47736/0016 53198	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / EXHACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	249,870.00	249,870.00	0.00	126,000.22	126,000.22	0.00	02 METRO C UADRADO	960.00	3 POBLADO	1	100	50	50.43
47739/0016 53223	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTTLAN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	249,920.00	249,920.00	0.00	131,400.21	131,400.21	0.00	02 METRO C UADRADO	780.00	3 POBLADO	1	50	53	52.58
47741/0017 53305	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.1,15EPER0911UV EN JOCOTTLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLEJE	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-07-30	1,099,820.41	1,099,820.41	0.00	1,063,454.88	1,063,454.88	0.00	03 METRO CUBICO	393.79	5 ALUMNO	1	280	97	96.69
47744/0018 53385	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRICIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE BIODISTRIBUCION EN CALLE ELECTRICIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTTLAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	2021-05-04	2021-06-04	185,000.00	185,000.00	0.00	175,000.42	175,000.42	0.00	19 POSTE	5.00	3 POBLADO	1	70	95	94.59

SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE JUNIO DE 2021  
Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORT DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Inversion Aprobada			Inversion Ejecida			Medias Totales		Beneficiarios		Avances			
										R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprob. Real	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
47746/001953864	15 AVS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL CASANDEJE	CONTRAT	2021-05-17	2021-09-10	2,196,482.39	2,196,482.39	0.00	746,573.39	746,573.39	0.00	1.00	3	POBLAD	1	454	34	33.99		
47747/002055987	15 AVS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL YECHE / SAN MIGUEL YECHE	CONTRAT	2021-05-12	2021-06-10	257,235.87	257,235.87	0.00	257,235.87	257,235.87	0.00	0.01	3	POBLAD	1	330	100	100.00		
47749/002157526	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTTLAN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN, ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-06-30	99,989.00	99,989.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.02	3	POBLAD	1	48	6	6.27		
47750/002269992	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-05-18	2021-06-30	69,250.00	69,250.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00	0.02	3	POBLAD	1	50	100	100.00		
47751/00237077	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-06	2021-07-31	250,137.50	250,137.50	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.02	3	POBLAD	1	750	12	12.07		
47753/002470186	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAROTE BARRIO CENTRO EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-08-02	197,944.00	197,944.00	0.00	8,344.00	8,344.00	0.00	0.02	3	POBLAD	1	800	4	4.22		
47754/002673990	17 URB	URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTTLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTTLAN / SAN MIGUEL TENOCHTTLAN	CONTRAT	2021-05-18	2021-06-16	853,059.04	853,059.04	0.00	255,917.72	255,917.72	0.00	0.03	3	POBLAD	1	900	30	30.00		
47755/002680543	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTTLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTTLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTTLAN / SAN MIGUEL TENOCHTTLAN	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-08-08	149,996.00	149,996.00	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.02	3	POBLAD	1	80	11	10.76		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 26									14,859,948.92	14,859,948.92	0.00	8,407,026.98	8,407,026.98	0.00									1640

Complementarios: 15

Directa: 11

19 JUL 2021

SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NOBILITACION  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NOBILITACION  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

Reporte: AnomalousPagePdf de Fecha: 08/07/2021 16:07:06 Pagina 3/4



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00

REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTTLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(Cifras en Pesos)  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE JUNIO DE 2021  
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Orinal,localidad	Mod. Elec.	Fac. In. Real	Fac. Ter. Pro	Fac. Ter. Real	Total	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
											R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fr.

*[Signature]*  
MAN DE JESUS ESQUER  
CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLÁN, MÉX.  
2019-2021

*[Signature]*  
MARIA TERESA GARDUÑO  
MANDARREZ  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLÁN, MÉX.  
2019-2021

*[Signature]*  
ING. EDITH CAMACHO  
VILCHIS  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLÁN, MÉX.  
2019-2021

*[Signature]*  
LIC. EDUARDO CARREOLA  
GARCÍA  
CONTADOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTTLÁN, MÉX.  
2019-2021

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO  
19 JUL 2021  
RECIBIDO