

A/R

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 13 de Mayo de 2021.

Oficio Número: TMJ/056/2021



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200

1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTR. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) sin movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **ABRIL** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

c.c.p. archivo

MTGM/dns



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE ABRIL 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Ejecutada	U. Medida	U. Personas	U. Personas
4451/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	4,500,000.00	4,500,000.00	170,952.78	170,952.78	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	5	3.80
4451/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	1,944,457.49	1,944,457.49	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	5	22.88
4452/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	18,000,000.00	18,000,000.00	2,730,389.56	2,730,389.56	0.00	50 ELEMENTO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	1	15.17
4452/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	185,297.92	185,297.92	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	1	16.53
4452/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	4,200,000.00	4,200,000.00	1,108,712.89	1,108,712.89	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	25	26.40
4452/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-03-31	900,000.00	900,000.00	149,872.00	149,872.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	16	16.66
4452/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	0	0.00
4452/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	44,261.89	44,261.89	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	8	8.85
4452/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	148,892.41	148,892.41	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIOS	1	69,264	14	14.89
4453/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2,700,000.00	2,700,000.00	566,693.18	566,693.18	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIOS	1	69,264	20	20.99
4453/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS MAQUINARIA	DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	6,152,250.93	6,152,250.93	5,072,568.91	5,072,568.91	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	82	82.45
4453/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	350,173.32	350,173.32	107,808.00	107,808.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	69,264	30	30.79



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE ABRIL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances								
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.					
44534/0013	UR	URBANIZACION	C REHABILITACION	011	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16	LUMINARIAS	3	POBLADO	35	69,264	0	0.00					
TOTAL											49,002,424.25	49,002,424.25	0.00	12,229,907.03	12,229,907.03	0.00	0.00	254									

Complementarios: 0 Directa: 0

ING. MARIO GOMEZ CID
PRESIDENTE MPAL POR
MINISTERIO DE LEY



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE ABRIL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fac. ini. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances	
					Obrat/Localidad	Total				R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprab Real	U. Medida	Cantidad

NO EXISTE INFORMACIÓN

ING. MARIO GOMEZ CID
PRESIDENTE MPAL POR
MINISTERIO DE LEY



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

MARIA TERESA GARDUÑO
MANAJER
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ING. EDITH GAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

LIC. EDUARDO CARREOLA
CONTRADOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



Jocotitlán

NOS UNIR

"2021. AÑO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 14 de Junio de 2021.

Oficio Número: TMJ/069/2021



200
1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
P R E S E N T E :

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **MAYO** de **2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MAYO DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Inicio	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	U. Personas	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.
44516/0001	08 ADM	SF SANIAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	719,924.78	719,924.78	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	17	16.00
44518/0002	08 ADM	SF SANIAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,613,551.64	2,613,551.64	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	29	30.75
44520/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	3,270,816.85	3,270,816.85	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	69,264	17	16.17
44522/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	300,186.07	300,186.07	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	28	30.02
44523/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,710,313.07	1,710,313.07	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	39	40.72
44526/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-03-31	900,000.00	900,000.00	0.00	149,872.00	149,872.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	69,264	16	16.66
44528/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	69,264	0	0.00
44529/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	115,082.24	115,082.24	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	22	23.01
44530/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	186,512.97	186,512.97	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIO	1	69,264	17	18.65
44531/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	2,699,170.17	2,699,170.17	0.00	998,178.09	998,178.09	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIO	1	69,264	35	36.96
44532/0011	08 ADM	SF SANIAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO ANTERIORES	134 OBRAS Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	6,152,250.93	6,152,250.93	0.00	5,072,568.91	5,072,568.91	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	62	82.45
44533/0012	08 ADM	SF SANIAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	283 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION RACION	2021-02-25	2021-12-31	350,173.32	350,173.32	0.00	107,808.00	107,808.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	30	30.79



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021, AL 31 DE MAYO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,002,424.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	U. Medida	U. Personas	U. Personas
4453A/0013	03 ASH	URBANIZACION	C REHABILITACION	011	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	1,000,829.83	0.00	18 LUMINARIA	500.00	3 POBLADO	35	69,264	100	100.00	
TOTAL											49,002,424.25	49,002,424.25	0.00	16,245,644.45	16,245,644.45	0.00						432

Complementarios: 0

Directa: 0

[Signature]

ING. MARIO GOMEZ CID
PRESIDENTE MPAL POR
MINISTERIO DE LEY



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

[Signature]

MARIA TERESA GARDUÑO
MAMARREZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

[Signature]

ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

[Signature]

LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUN 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MAYO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejercida	Intereses B.	Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo				U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.
46886/000122845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-04-01	2021-04-30	429,278.44	429,278.44	0.00	383,001.54	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	55	89	89.22
46882/000228248	06 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 15DPR0951X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-04-12	2021-06-11	699,872.49	699,872.49	0.00	480,287.82	0.00	02 METRO CUADRAD	5 ALUMNO	1	107	70	70.05
46883/000351264	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-03	897,959.84	897,959.84	0.00	269,387.95	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	200	30	30.00
46884/000454137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2021-05-11	2021-06-12	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00	389,966.83	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	600	30	30.00
46885/000554476	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR0958Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-16	498,400.13	498,400.13	0.00	149,427.26	0.00	02 METRO CUADRAD	5 ALUMNO	1	535	30	29.99
47016/000656258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2021-05-13	2021-06-27	999,804.46	999,804.46	0.00	299,872.08	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	200	30	29.99
47016/000767974	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2021-06-07	2021-09-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	539,835.65	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADO	1	100	30	29.99
47018/000867977	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2021-06-06	2021-08-06	909,818.03	909,818.03	0.00	272,945.41	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	120	30	30.00
									TOTAL	7,535,133.39	0.00	2,794,724.54	0.00				339		

Complementarios: 1 **Directa: 7**



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MAYO DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real		U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida

Mario Gomez CID

ING. MARIO GOMEZ CID
 PRESIDENTE MPAL POR
 MINISTERIO DE LEY



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

Maria Teresa Garduño

MARIA TERESA GARDUÑO
 MANJARREZ
 TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

Ing. Edith Camacho

ING. EDITH CAMACHO
 VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS
 PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

Lic. Eduardo Carreola

LIC. EDUARDO CARREOLA
 GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021



Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 08 de Julio de 2021.

Oficio Número: TMJ/098/2021



MTR. JORGE ALBERTO RENTERIA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE:

200

1820 - 2020

BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎

jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **JUNIO de 2021**.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE




MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. archivo
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
MTGM/dns
2019-2021



Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec (i) Real	Fec (i) Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas
44518/0001	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	4,394,000.00	4,394,000.00	0.00	1,169,825.78	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	27	26.87
44518/0002	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,645,971.78	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	30	31.13
44520/0003	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA		PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	4,356,321.33	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	69,264	23	24.20
44520/0004	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	432,181.31	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	41	43.22
44520/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	2,144,744.86	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	49	51.06
44520/0006	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO		ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-03-31	2021-03-31	900,000.00	900,000.00	0.00	149,872.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	69,264	16	16.66
44520/0007	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO		ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	193,763.01	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	69,264	96	96.88
44520/0008	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO		SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	170,787.20	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264	33	34.15
44530/0009	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	419,187.05	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIO	1	69,264	37	41.92
44530/0010	08 ADM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	2,699,170.17	2,699,170.17	0.00	1,359,600.17	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIO	1	69,264	48	50.31
44530/0011	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES		DEUDA PUBLICA DE PROVEEDORES 2020 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	6,152,250.93	6,152,250.93	0.00	6,152,250.93	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	100	100.00
44530/0012	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS		PAGO DE DERECHOS POR APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	2021-12-31	350,173.32	350,173.32	0.00	107,808.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264	30	30.79


19 JUL 2021

RECIBIDO

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medidas	Aprobada	U. Medidas	Cantidad	U. Personas	Fin.
44634/0013	03 ASH	URBANIZACION	C. REHABILITACION	011	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-25	2021-12-31	1,000,829.83	0.00	1,000,829.83	0.00	18	500.00	35	69,264	100	100.00
47795/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-06-01	2021-12-31	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	50	10.00	1	69,264	100	100.00
TOTAL									49,002,424.25	0.00	20,418,143.25	26,418,143.25	0.00	730				

Complementarios: 0

Directa: 0


LIC. EDITH CAMACHO
VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


MARIA TERESA GARDUÑO
MANJARREZ
TESORERO MUNICIPAL


IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. EDUARDO CARREOLA
SEARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



19 JUL 2021

UNIDAD DE NORMA Y LEY

RECIBIDO

RECIBO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	U. Medida
46886/000122845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA JOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-04-01	2021-04-30	429,278.44	429,278.44	0.00	423,808.69	423,808.69	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	125.00	55	99	98.73
46892/000228248	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0981X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCP 150PR0981X EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2021-04-12	2021-06-11	699,872.49	699,872.49	0.00	490,287.82	490,287.82	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMINO	370.00	107	70	70.05
46893/000351264	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2021-05-03	2021-06-03	887,959.84	887,959.84	0.00	772,248.26	772,248.26	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1,330.00	200	86	86.00
46894/000454137	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2021-05-11	2021-05-12	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00	389,966.63	389,966.63	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1,276.00	600	30	30.00
46895/000554476	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR0989Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 150PR0989Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2021-05-03	2021-05-16	498,400.13	498,400.13	0.00	149,427.26	149,427.26	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMINO	535.50	535	30	29.96
47015/000656258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASME	CONTRATO	2021-05-13	2021-06-27	999,804.45	999,804.45	0.00	815,005.61	815,005.61	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1,192.50	200	82	81.51
47016/000767974	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2021-06-07	2021-09-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	539,835.65	539,835.65	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADO	1.00	200	30	29.99
47018/000867977	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2021-06-06	2021-08-05	909,818.03	909,818.03	0.00	708,802.92	708,802.92	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	400.00	120	78	77.91
47716/000928385	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SATELITE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2021-04-12	2021-05-12	474,541.32	474,541.32	0.00	295,212.00	295,212.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	295.00	95	62	62.20

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 COLOM #101, COL. LOMAS ALTAS
 CDMX, MEXICO
 TEL: (01722) 625042
 TEL: (01722) 825046



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE JUNIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción				Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
				Inicio	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo				Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fig.
47723/ 0010 41565	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO OLGA SOTO DE CHUAYFRET EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2021-04-22	2021-04-30	0.00	478,400.00	456,100.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,200.00	3 POBLADO	1	600	95	95.34	
47728/ 0011 51142	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-14	0.00	83,200.00	82,705.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	3 POBLADO	1	76	99	99.41	
47729/ 0012 51405	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-30	0.00	288,450.00	257,200.51	0.00	02 METRO CUADRO	840.00	3 POBLADO	1	90	89	89.17	
47732/ 0013 52163	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE PARAJE EL PUERTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	0.00	49,840.00	49,439.90	0.00	04 KILOMETRO	0.26	3 POBLADO	1	29	99	99.20	
47733/ 0014 52194	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2021-05-03	2021-05-06	0.00	91,600.00	91,199.82	0.00	04 KILOMETRO	0.44	3 POBLADO	1	42	99	99.56	
47736/ 0015 53198	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - HACIA LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	0.00	249,870.00	125,000.22	0.00	02 METRO CUADRO	960.00	3 POBLADO	1	100	50	50.43	
47739/ 0016 53223	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A LIN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2021-05-06	2021-06-18	0.00	249,920.00	131,400.21	0.00	02 METRO CUADRO	780.00	3 POBLADO	1	50	53	52.58	
47741/ 0017 53305	06 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS C.C.T. 18EPR0911UV EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLEJE	CONTRATACION	2021-05-03	2021-07-30	0.00	1,099,820.41	1,063,454.88	0.00	03 METRO CUBICO	383.79	5 ALUMNO	1	280	97	96.69	
47741/ 0018 53385	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATACION	2021-06-04	2021-06-04	0.00	185,000.00	175,000.42	0.00	19 POSTE	5.00	3 POBLADO	1	70	96	94.59	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,199,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inf. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida
47746/001953864	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2021-05-17	2021-06-10	2,196,482.39	2,196,482.39	0.00	746,573.39	746,573.39	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADO	1	454	34	33.99
47747/002055367	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2021-05-12	2021-06-10	257,235.87	257,235.87	0.00	257,235.87	257,235.87	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	330	100	100.00
47749/002157526	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2021-05-17	2021-06-30	99,969.00	99,969.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	48	6	6.27
47750/002269982	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2021-05-18	2021-06-30	69,250.00	69,250.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	100	100.00
47751/00237077	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE CHIMEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-06	2021-07-31	250,137.50	250,137.50	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	750	12	12.07
47753/002470186	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-08-02	197,944.00	197,944.00	0.00	8,344.00	8,344.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	800	4	4.22
47754/002576380	17 URB	URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	286 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BIGENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	CONTRATO	2021-05-18	2021-06-16	853,059.04	853,059.04	0.00	255,917.72	255,917.72	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADO	1	900	30	30.00
47755/002680543	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE MELCHOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2021-06-07	2021-09-09	149,996.00	149,996.00	0.00	16,146.00	16,146.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	80	11	10.76
TOTAL									14,859,948.92	14,859,948.92	0.00	8,407,026.98	8,407,026.98	0.00					1640	

Complementarios: 15

Directa: 11

RECIBIDO
19 JUL 2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,159,139.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Total	Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejecutada		Intereses B.	Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real			R. del Fondo	R. del Fondo		U. Medida	Aprobada		U. Medida	Real	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida

[Handwritten Signature]
**IVAN DE JESUS ESQUER
CRUZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

[Handwritten Signature]
**MARIA TERESA GARDUÑO
MAMARREZ**
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

[Handwritten Signature]
**ING. EDITH CAMACHO
VILCHIS**
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

[Handwritten Signature]
**LIC. EDUARDO CARREOLA
GARCIA**
CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
19 JUL 2021
RECIBIDO