

A/r




Jocotitlán

MEXICO

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".
Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 17 de Enero de 2020.

Oficio Número: TMJ/020/2020



LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
PRESENTE:

200
2020 - 2020
MICHTELAVARDO
JOCOTITLÁN
(01) 712 122 96 70
www.jocotitlan.gob.mx

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50790.

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el reporte del SIAYAMEN de los programas del ramo 33 en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **DICIEMBRE** de 2019.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. EN A. MARIATERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

c.c.p. archivo
ITRESMIDAS

EDOCOM
SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, MÉXICO

20 ENE 2020

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, MÉXICO

CHAVEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos) Registro de Avances Físicos y Financieros MUNICIPIO: 049 JOCOTTLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2019, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 30,815,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Tipo, Objeto, Mod. Ejec., Fecha Inic., Fecha Ter., Total, Ingresos F., Total, Ingresos F., Medios Físicos, Medios Financieros, Tipo, Cantidad, Valor, Valor, Tipo, Valor, Valor. Rows include various infrastructure projects like 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVIDENCIA - JOCOTTLAN' and 'MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERA'.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos)

Registro de Avances Fisicos y Financieros

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 90,916,278.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Table with columns: Control, Subprograma, Programa, Subprograma, Ingresos, Modalidad, Mod. Ejec., Fecha Fin. Real, Fecha Fin. Prc., Inversión Aprobada, Inversión Ejec., Ingresos Fis., Ingresos Fin., Metros Cuadrados, Tipo de Obra, and Monto. It lists various infrastructure projects like water supply, drainage, and school construction.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTILAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 29,915,276.17 REINTEGRO: \$ 0.00

Reporte de Ejercicio Acumulado

CANTIDAD	UNIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE OBRAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR PAGADO	VALOR RECORRIDO	VALOR POR PAGAR	VALOR POR RECIBIR	VALOR POR PAGAR POR PAGAR	VALOR POR RECIBIR POR RECIBIR	VALOR POR PAGAR POR PAGAR	VALOR POR RECIBIR POR RECIBIR
33784	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION	218	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTOS	REVESTIMIENTO EN CARRETERA PRINCIPAL SAN PEDRO DE LOS BAÑOS / BARRIO DE GUADALUPE	2019-09-09	2019-10-08	CONTRATADO	196,389.29	196,389.29	196,389.29	196,389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33784	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION	188	CONSTRUCCION DE CALLES	188 CALLES (ASFOQUITO, CONCRETO Y CEMENTO) EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA SALLEDA	2019-09-30	2019-11-29	ADMINISTRADO	132,760.27	132,760.27	132,760.27	132,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33784	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINOS	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / CASA BLANCA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	44,206.39	44,206.39	44,206.39	44,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33784	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / LOS REYES	2019-10-14	2019-11-14	CONTRATADO	128,999.71	128,999.71	128,999.71	128,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33784	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION	217	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / JILCO DE PROVICENCIA	2019-10-28	2019-10-31	ADMINISTRADO	99,918.65	99,918.65	99,918.65	99,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33784	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION	166	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL / SANTA CLARA	2019-11-28	2019-12-31	ADMINISTRADO	164,770.00	164,770.00	164,770.00	164,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33784	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION	217	RECONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE / BARRIO DE POTABLE (LOS TECOLOTTES)	2019-11-04	2019-11-22	CONTRATADO	130,434.92	130,434.92	130,434.92	130,434.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33784	URB	URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO	217	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SANTA MARIA CITEÑENDE	2019-09-05	2019-09-05	ADMINISTRADO	649,248.87	649,248.87	649,248.87	649,248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34950	URB	URBANIZACION	V CONSTRUCION	169	CONSTRUCION DE CALLES	CONSTRUCCION CON ASPHALTO, CONCRETO Y EMPERADO	2019-09-02	2019-10-26	ADMINISTRADO	148,378.28	148,378.28	148,378.28	148,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34951	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	218	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / SAN JOSE	2019-10-21	2019-11-22	ADMINISTRADO	149,799.69	149,799.69	149,799.69	149,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34952	EDU	SECTOR EDUCATIVO	B APLICACION DIRECTA	210	CONSTRUCCION DE TEJADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TEJADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 1ERA ETAPA / BARRIO SAN JOAQUIN	2019-07-16	2019-09-13	CONTRATADO	499,267.51	499,267.51	499,267.51	499,267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34952	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINOS	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO EL LINDERO	2019-10-15	2019-11-05	ADMINISTRADO	249,774.19	249,774.19	249,774.19	249,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO EL LINDERO	2019-10-15	2019-11-05	ADMINISTRADO	249,774.19	249,774.19	249,774.19	249,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTRADO	161,799.63	161,799.63	161,799.63	161,799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34954	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION	251	REHABILITACION DE CAMINO	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / BARRIO DE BUENAVISTA	2019-10-21	2019-10-26	ADMINISTR										

