

0000350



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección de Planeación y Gasto Público

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)



CLAVE DE LA OBRA
FEFOM-006-2021

RECIBE POR LA COMUNIDAD

[Signature]
Agostin Mendoza Segundo



AYUNTAMIENTO: JOCOTILÁN

TESTIFICAN

JOCOTILÁN, MÉX.

2019-2021

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

[Signature]
Teresa Escobedo Cid
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

[Signature]
Alicia Cruz Montoya
NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

[Signature]
Gomara Espinoza Yañez
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

[Signature]
Alvaro Sanchez Tellez
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

[Signature]
Yenny Espinoza Yañez
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

[Signature]
Alfredo Arcadio Sanchez Olmos
NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

[Signature]
C. JUAN DIEGO BOBADILLA CABALLERO
ADMINISTRADOR UNICO

AYUNTAMIENTO

[Signature]
T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]
C. EDUARDO GARREOLA GARCÍA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILÁN, MÉX.
2019-2021



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección de Planeación y Gasto Público

FONDO ESTATAL DE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FEFOM)

EDOMEX
DIRECCIONES FINANAS, RESULTADOS FUENTES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FEFOM-006-2021

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE 6.0MTS DE DIÁMETRO CON UNA CIMENTACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS DE ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @, MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20.X 40 CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON VARILLA DE 3/8" O. APARENTE DE 20 X 20 CM ARMADOS CON 6 VARILLAS DE # 4, TRABES DE CERRAMIENTO CON UNA SECCIÓN DE 15 X 30 CM ARMADO CON (DEL # 3, APLANADO FINO EN MUROS, RECUBRIMIENTO CON RECINTO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PTR DE 2TM X 3" CAL 14 CI TIPO GALVATEJA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						
1	11-oct-21	25-oct-21	\$317,393.42	\$0.00	\$7,387.61	\$310,005.81
2	26-oct-21	09-dic-21	\$182,195.82	\$0.00	\$4,240.76	\$177,955.06
TOTAL			\$499,589.24	\$0.00	\$11,628.37	\$487,960.87

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	0	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	4495-04115-7	\$49,958.94	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4495-04193-3	\$49,958.94	9 de diciembre de 2022