





Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección de Planeación y Gasto Público

FONDO ESTATAL DE  
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 (FEFOM)



CLAVE DE LA OBRA  
**FEFOM-006-2021**

RECIBE POR LA COMUNIDAD

*[Signature]*  
 Agustín Mendoza Segundo



AYUNTAMIENTO: MAVORO

TESTIFICAN

JOCOTILÁN, MÉX.

2019-2021

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

*[Signature]*  
 Teresa Escinosa Cid  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

*[Signature]*  
 Alicia Cruz Montoya  
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

*[Signature]*  
 Gamar Espinoza Yañez  
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

*[Signature]*  
 Alvaro Sanchez Teller  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

*[Signature]*  
 Yenny Espinoza Yañez  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

*[Signature]*  
 Alfredo Arcadio Sanchez Olmos  
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

*[Signature]*  
 C. JUAN DIEGO BOBADILLA CABALLERO  
 ADMINISTRADOR UNICO

AYUNTAMIENTO

*[Signature]*  
 T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. EDUARDO CARREOLA GARCÍA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTILÁN, MÉX.  
 2019-2021





Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección de Planeación y Gasto Público

**FONDO ESTATAL DE  
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 (FEFOM)**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FEFOM-006-2021**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE 6.0MTS DE DIÁMETRO CON UNA CIMENTACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS DE ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Ø, MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20.X 40 CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON VARILLA DE 3/8" Ø. APARENTE DE 20 X 20 CM ARMADOS CON 6 VARILLAS DE # 4, TRABES DE CERRAMIENTO CON UNA SECCIÓN DE 15 X 30 CM ARMADO CON (DEL # 3, APLANADO FINO EN MUROS, RECUBRIMIENTO CON RECINTO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PTR DE 2<sup>TM</sup> X 3" CAL 14 CI TIPO GALVATEJA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						
1	11-oct-21	25-oct-21	\$317,393.42	\$0.00	\$7,387.61	\$310,005.81
2	26-oct-21	09-dic-21	\$182,195.82	\$0.00	\$4,240.76	\$177,955.06
<b>TOTAL</b>			<b>\$499,589.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,628.37</b>	<b>\$487,960.87</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	0	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	4495-04115-7	\$49,958.94	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4495-04193-3	\$49,958.94	9 de diciembre de 2022

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*